

**АКТ**  
**о результатах контроля за соблюдением концессионером концессионного соглашения от 09.06.2020 №16-с на создание объекта водоснабжения на территории Приволжского городского поселения**

г. Приволжск Ивановской области

«16» 11 2023 г.

Приволжское городское поселение, от имени которого действует администрация Приволжского муниципального района, в лице Главы Приволжского муниципального района Мельниковой Ирины, действующей на Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»), в лице Генерального директора **Морозова Александра Владимировича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением от 09.06.2020 №16-с на создание объекта водоснабжения на территории Приволжского городского поселения (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о результатах контроля о **нижеследующем**:

В соответствии с разделом 13 Соглашения представителями Концедента в составе:

**Нагацкий В.Г.** – Председатель рабочей группы, Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района

**Зобнина В.А.** – Заместитель председателя рабочей группы, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района

**Соловьева Е.А.** – Секретарь рабочей группы, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района

**Носкова Е.Б.** – Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам

**Мелешенко Н.Ф.** – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района

**Скачкова Н.Н.** – Начальник юридического отдела администрации Приволжского муниципального района

В период с 25.09.2023 по 13.10.2023 осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных разделами IV, VIII, XI, приложением 2 Соглашения.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (письмо Исх № 28-372 от 27.06.2023).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения, указанных в Приложении 1 к Соглашению в присутствии представителя Концессионера:

**Мареева А.Л.** – начальник подразделения в г.Приволжске,

рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:



1. Концессионером в 2020 году реализовано мероприятие по проектированию, созданию и вводу в эксплуатацию объекта «Станция обезжелезивания в г.Приволжск Ивановской области.1 этап». Фактический размер расходов на создание объекта концессионного соглашения составил 137 255 249,12 руб., в том числе НДС, из них 132 687 816,46 руб. – денежные средства Концедента, 4 567 432,66 руб. – собственные денежные средства Концессионера.

2. Концессионером за 2020-2022 год достигнуты уровни показателей долгосрочного регулирования деятельности концессионера, показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с параметрами, установленными Приложением 5 Соглашения.

2020 год. Существенное снижение операционных расходов на содержание объекта водоснабжения, по сравнению с утвержденным плановым на год (88,57%), обусловлено тем, что фактические данные за 2020 год указаны с момента ввода станции в эксплуатацию (с 01.12.2020), то есть за 1 месяц, в то время как плановые расходы указаны за полный год. Снижение показателя удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды (36,95%), отпускаемой в сеть, обусловлено снижением фактического объема питьевой воды к плановым данным, и как следствие сокращение расхода потребляемой электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды.

Нормативный уровень прибыли равен 0,0% ввиду отсутствия выплат на социальные нужды, поскольку станция работала 1 месяц.

2021 год. Существенное снижение операционных расходов на содержание объекта водоснабжения, по сравнению с утвержденным плановым на год (78,3%), обусловлено тем, что станция обезжелезивания вновь построена и пока не требует значительных расходов на ее содержание.

Снижение показателя удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды (30,32%), отпускаемой в сеть, обусловлено снижением фактического объема питьевой воды к плановым данным, и как следствие сокращение расхода потребляемой электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды.

Нормативный уровень прибыли равен 0,04% ввиду общего снижения фактических расходов по станции к плановым значениям 2021 года.

2022 год. Существенное снижение операционных расходов на содержание объекта водоснабжения, по сравнению с утвержденным плановым на год (90,01%), обусловлено тем, что станция обезжелезивания вновь построена и пока не требует значительных расходов на ее содержание. Снижение показателя удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды (30,92%), отпускаемой в сеть, обусловлено снижением фактического объема питьевой воды к плановым данным, и как следствие сокращение расхода потребляемой электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды.

Нормативный уровень прибыли равен 0,0% ввиду того, что расходы на социальные нужды отражаются в целом по Приволжскому району, отдельно социальные нужды по станции обезжелезивания не выделяются с 2022 года.





3. По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: не выявлено.


4. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленным разделами IV, VIII, XI Соглашения, приложением 2 Соглашения исполнены надлежащим образом.


Подписи сторон:


Представители Концедента:


 / В.Г.Нагацкий

 / В.А.Зобнина


 / Е.А.Соловьева

 / Е.Б.Носкова

 / Н.Ф.Мелешенко

 / Н.Н.Скачкова

Представитель Концессионера:

 / А.Л.Мареев

**Концедент – Администрация  
Приволжского муниципального района**  
Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63  
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63  
Банковские реквизиты:  
ОГРН 1023701711824  
УФК по Ивановской области г. Иваново ИНН 3719001961КПП 371901001  
банковский счет 40102810645370000025,  
казначейский счет 03231643246200003300  
наименование банка Отделение Иваново Банка России // УФК по Ивановской области г. Иваново, БИК 012406500

**Концессионер - АО «Водоканал»**

153038, г. Иваново, пр-кт Строителей,4А  
ИНН 3702597104, КПП 370201001  
р/с №407 028 108 170000 019 51 в Ивановском отделении № 8639 ПАО Сбербанк  
БИК 042406608,  
к/с№ 301 018 100 000 000 00 608

**Концедент – Приволжское городское поселение Приволжского муниципального района**

Глава Приволжского муниципального района  
И.В.Мельникова



М.П.

2023 г.

**Концессионер –  
АО Водоканал**

Генеральный директор  
АО «Водоканал»  
А.В. Морозов



М.П.

2023 г.