

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером концессионного соглашения от 09.06.2020 №16-с на создание объекта водоснабжения на территории Приволжского городского поселения

г. Приволжск Ивановской области

«19» 10 2024 г.

Приволжское городское поселение, от имени которого действует администрация Приволжского муниципального района, в лице Первого заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района **Нагацкого Владимира Георгиевича**, действующего на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 08.10.2024 №8-р «О возложении исполнения полномочий», именуемое в дальнейшем «Концедент», Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»), в лице Генерального директора **Морозова Александра Владимировича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением от 09.06.2020 №16-с на создание объекта водоснабжения на территории Приволжского городского поселения (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о результатах контроля о нижеследующем:

В соответствии с разделом 13 Соглашения представителями Концедента в составе:

Нагацкий В.Г. – Председатель рабочей группы, Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района

Зобнина В.А. – Заместитель председателя рабочей группы, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района

Колосова Ю.С. – Секретарь рабочей группы, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района

Носкова Е.Б. – Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам

Мелешенко Н.Ф. – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района

Скачкова Н.Н. – Начальник юридического отдела администрации Приволжского муниципального района

В период с 12.09.2024 по 07.10.2024 осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных разделами IV, VIII, XI, приложением 2 Соглашения.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (письмо исх.№2325-01 от 10.09.2024).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения, указанных в Приложении 1 к Соглашению в присутствии представителя Концессионера:

Мареева А.Л. – начальник подразделения в г.Приволжске,

рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

1. Концессионером за 2023 год достигнуты уровни показателей долгосрочного регулирования деятельности концессионера, показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с параметрами, установленными Приложением 5 Соглашения.

2023 год. Существенное снижение операционных расходов на содержание объекта водоснабжения, объясняется тем, что в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду установлен единый тариф для Приволжского муниципального района, поэтому расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды по станции обезжелезивания учитывались в себестоимости холодного водоснабжения города Приволжск и Приволжского муниципального района. Поскольку косвенные расходы предприятия распределяются, в соответствии с учетной политикой, пропорционально фонда оплаты труда ОППР, то фактические косвенные расходы по станции также учтены в себестоимости холодного водоснабжения города Приволжск и Приволжского муниципального района. Фактические операционные расходы по станции обезжелезивания включают в себя только расходы на ремонтные работы, техническое обслуживание станции и аренду земли и не отражают реальных фактических расходов по станции в полном объеме. Начиная с 2024 года все расходы станции отражаются на себестоимости станции, в целях корректного отражения затрат.




Нормативный уровень прибыли равен 0,0% ввиду того, что расходы на социальные нужды отражаются в целом по Приволжскому району, отдельно социальные нужды по станции обезжелезивания не выделяются с 2022 года.

1. По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: **не выявлено.**

2. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленным разделами IV, VIII, XI Соглашения, приложением 2 Соглашения исполнены надлежащим образом.

Подписи сторон:
Представители Концедента:

	/	В.Г.Нагацкий
	/	В.А.Зобнина
	- /	Ю.С.Колосова

Е.Б.Носкова

Н.Ф.Мелешенко

Н.Н.Скачкова

Представитель Концессионера:


 А.Л.Мареев

**Концедент – Администрация
 Приволжского муниципального района**

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63

Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63

Банковские реквизиты:

ОГРН 1023701711824

УФК по Ивановской области г. Иваново ИНН 3719001961 КПП 371901001

банковский счет 40102810645370000025,

казначейский счет 03231643246200003300

наименование банка Отделение Иваново Банка

России // УФК по Ивановской области г.

Иваново, БИК 012406500

Концессионер - АО «Водоканал»

153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А

ИНН 3702597104, КПП 370201001

р/с №407 028 108 170000 019 51 в Ивановском

отделении № 8639 ПАО Сбербанк


БИК 042406608,

к/с № 301 018 100 000 000 00 608

**Концедент – Приволжское городское
 поселение Приволжского
 муниципального района Ивановской
 области**

**Концессионер –
 АО Водоканал**


Первый заместитель Главы
 администрации Приволжского
 муниципального района


 В.Г.Нагацкий

М.П.

«29» 10 2024 г.

Генеральный директор
 АО «Водоканал»


 А.В. Морозов

М.П.

«29» 10 2024 г.